

熊野川流域に係る治山事業の取組（紀伊半島大水害）

熊野川流域に係る治山事業の取組（紀伊半島大水害）

番号	箇所名	進捗状況
1	新宮市 南松枝 土ノ河	完成
2	新宮市 南松枝	完成
3	新宮市 南松枝 助屋敷	
4	新宮市 佐野 切杭	完成
5	新宮市 木ノ川 立石	完成
6	新宮市 木ノ川 児尻原	完成
7	新宮市 相賀	完成
8	新宮市 高田	着手予定
9	新宮市 高田 葛敷	完成
10	新宮市 相賀	完成
11	新宮市 高田 口高田	完成
12	新宮市 高田 下陸地	完成
13	新宮市熊野川町 田長	完成
14	新宮市熊野川町 赤木 赤木谷	着手済
15	新宮市熊野川町 九重 和田	完成
16	北山村 竹原	完成
17	田辺市本宮町 上切原 大上宮	
18	田辺市本宮町 上切原 大上宮	着手済
19	田辺市本宮町 上切原 下毛谷西側	着手済
20	田辺市本宮町 渡瀬 須久茂	
21	田辺市本宮町 松葉 上三串	
22	田辺市本宮町 静川 倉野	
23	田辺市本宮町 皆地 大森	
24	田辺市本宮町 本宮 口赤井谷	完成
25	田辺市本宮町 久保野 市佐古	
26	田辺市本宮町 湯峰 八升前	着手済
27	田辺市本宮町 伏拝 城栗須	完成
28	田辺市本宮町 一本松 長尾音無	完成
29	田辺市本宮町 皆地 上平治川	
30	田辺市本宮町 皆地 上平治川	着手済
31	田辺市本宮町 三越 河端	
32	田辺市本宮町 三越 郷ノ谷陸地	
33	田辺市本宮町 三越 五郎三郎	
34	田辺市本宮町 三越 佛郷谷	
35	田辺市本宮町 三越 五郎三郎	
36	田辺市本宮町 三越 アリノキ谷	
37	田辺市本宮町 三越 菖蒲谷	完成
38	田辺市本宮町 切畑 西谷垣内	着手済

民有林直轄治山事業

- 台風12号の山地災害被害箇所：51箇所（公表数値：H23. 11. 18）
 - 内訳 [治山事業：38箇所（直轄：4箇所含む）
自然復旧：3箇所
他所管：10箇所
- 県・治山事業での取組状況：34箇所（事業規模：約25億円）
- 平成27年度末 着手箇所 21箇所（58.3%）
 - 内訳 [H23年度：13箇所
H24年度：2箇所
H25年度：4箇所
H26年度：1箇所
H27年度：1箇所
- 平成27年度末 完了箇所 16箇所 47.1%
- 平成28年度 実施予定
 - 事業費：214,846千円（8箇所）
 - 内訳 [工事関係：179,146千円（4箇所）
森林整備：35,700千円（4箇所）
- 平成28年度末 新規着手箇所（予定） 1箇所
- 平成28年度末 完了箇所（予定） 1箇所

被災状況⑮（新宮市熊野川町九重和田）



完成状況⑮（新宮市熊野川町九重和田）



- 平成28年度施工箇所
- 着手済箇所
- 完成箇所
- 未着手箇所

被災状況⑩（新宮市相賀）



完成状況⑩（新宮市相賀）



平成28年度 砂防・地すべり対策事業箇所図【和歌山県】



番号	箇所名	事業箇所	事業種別	計画期間	H28事業費	事業概要	備考
①	丸岡谷	新宮市 南松杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、溪流保全工	H23台風12号災害
②	松杖谷	新宮市 南松杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、溪流保全工	H23台風12号災害
③	大休場谷川	新宮市 熊野川町東	砂防	H24~H30	52,500千円	えん堤工	(工用道路施工中)
④	本宮	田辺市 本宮町本宮	地すべり	H15~H27	完了	排土工、集水井工、法面工	
⑤	東の川	新宮市 熊野川町上長井	砂防	H24~H25	完了	えん堤工(補強)	
⑥	萩の谷川	田辺市 本宮町伏拝	砂防	H27~H31	31,500千円	えん堤工	測量設計実施中
⑦	湯ノ谷川	北山村 大沼	砂防	H27~H31	31,500千円	えん堤工	用地測量実施中
⑧	観音谷川	北山村 七色	砂防	H27~H31	31,500千円	えん堤工	用地測量実施中