



# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年8月17日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日



【現在の作業】16号切土補強土工の施工において、作業に支障をきたす巨石・転石の破碎、撤去を行っています。  
【今後の予定】8月上旬まで、上記巨石・転石の破碎、撤去を行い、8月下旬より法面保護工事を行います。

## 工事現場の施工状況

施工状況  
(6月末)

➔

施工状況  
(7月末)

➔

16号切土補強土  
の掘削

## 監理技術者のコメント

7月初旬より16号切土補強土の掘削を開始し、現在仕上げの段階に入っています。掘削断面内に転石が多く点在していますので慎重に除去を行っています。今後も安全第一で工事を進めるとともに早期完成を目指し頑張りますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

**OhYAMA (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年8月17日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事  
工期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

8月



全景写真



拡大写真①



拡大写真②



## 現在の施工位置

施工写真①



EPルートパイル試験状況

施工写真②



転石破碎状況

## 現場代理人コメント

猛暑日が続き熱中症の危険が高まる季節となりました。現場内ではこまめな水分補給等、熱中症対策を十分に行い作業をしております。今後の施工では、切土補強土工は工事用車両による転石及び土砂の搬出、補強土壁工では基礎のコンクリート打設を行います。一般車両優先で通行致しますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人  
佐野 邦生



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年8月17日



バックナンバーは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和3年6月17日～令和4年3月20日


8月



## 新6～7号橋間、新7～8号橋間施工箇所(未着手)



## 新3号橋～新4号橋間施工箇所



【現在の作業】7号切土補強土工の施工において、作業に支障をきたす転石の破碎・撤去を行っております。  
【今後の予定】8月上旬まで、転石の破碎、撤去を行い、8月上・中旬より法面保護工事を行います。

### 施工状況



山の掘削と、掘削に伴い発生した転石を撤去しております。掘削作業にあたっては、落石対策として川側に大型土のうを設置しております。安全第一で工事を進めます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

現場代理人  
寺内 敬嗣



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010