



国近整企画第2号


平成25年4月16日

岐阜県知事

古田 肇 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

谷本 光司



直轄事業の事業計画（岐阜県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど平成25年度政府予算案における当局所管直轄事業の平成25年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成25年度 岐阜県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

| 箇所名等 | | 事業規模 | 全体事業費 (億円) | 平成24年度当初 | | H24年度事業内容 | H25年度予定事業内容 | H25年度事業進捗見込み | 備考 |
|--------|-------|---------|---------------|----------|-----|--|--|--------------|---|
| | | | | 事業費 | 負担金 | | | | |
| 国道417号 | 冠山峠道路 | L=7.8km | 230 | 260 | 87 | <ul style="list-style-type: none"> ・工事推進:冠山1号橋上部工事(L=76m) ・調査推進:水文観測調査 | <ul style="list-style-type: none"> ・工事推進:<冠山1号橋上部工事(L=76m)> ・調査推進:塚奥山地区水文観測調査、環境調査 <塚奥山地区調査設計> | 0.2~1億円程度 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、福井県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約11% 揖斐郡揖斐川町塚奥山~今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |
| 合計 | | | | 260 | 87 | | | | 残事業費:約111億円 |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある