



# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年8月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事

## 〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】基礎掘削のための土留めアンカーを打設しています。
- ・【P2橋脚】施工箇所周りの落石防止柵を設置しました。


## 〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】9月も継続して土留め工の施工を行います。
- ・【P2橋脚】9月より、構造物撤去工・仮栈橋の施工に着手します。

### 平面図



### 側面図



### 施工状況

(P1橋脚)



(P2橋脚)



### 工程表

作業内容	8月			9月			10月			11月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 永久アンカー土留め	■			■			■			■		
深礎工	■			■			■			■		
【P2橋脚】 仮橋・仮栈橋工	■			■			■			■		
落石防止柵工	■			■			■			■		
擁壁撤去工	■			■			■			■		
永久アンカー土留め	■			■			■			■		

**KAWADA 川田建設(株)**  
 大津信楽線新3号橋工事事務所  
 〒520-2161  
 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
 TEL : 077-549-0103  
 FAX : 077-549-0109

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年8月16日

工事名：大津信楽線工事用仮橋整備工事


## 〈工事の目的〉

- ・新しい大津信楽線の工事箇所まで進入するための栈橋設置工事です。

## 〈今後の予定〉

- ・作業構台部の仮設足場、支持杭の打設を行います。
- ・仮橋部の仮設足場の組立を行います。

## 平面図



## 〈仮橋部の作業状況〉



伐採を行っています



伐採が完了しました。

## 工程表

作業内容	平成27年							平成28年	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工	—		▶						
作業構台			—	▶					
仮橋部				—	▶				
法面工									▶
後片付工									→

請 負 者：西村建設株式会社  
 現場担当者：辻 孝（現場代理人）  
 TEL / FAX：077-549-1900

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年8月16日

工事名:大津信楽線新3号橋橋台設置工事

〈工事の進捗〉


【A2橋台側】: 伐採、仮設土留柵、仮設大型モノレールの設置が完了しました。

【A2P橋脚側】: 伐採が概ね完了しました。


〈今後の予定〉

【A2橋台側】: モノレール上部に作業構台を設置し、落石対策工の施工を行います。

【A2P橋脚側】: 仮設土留柵及び、仮設大型モノレールを設置、8月末には仮橋・仮棧橋工に着手します。



新3号橋 全体側面図



【A2P橋脚】(大戸川左岸部)



【A2橋台】(大戸川右岸部)



工程表

	7月	8月	9月
準備工	■		
A2仮設工(モノレール他)		■	
A2P仮設工(モノレール他)			■
落石対策工			■
仮橋・仮棧橋			■
道路土工(掘削)			■

受注者: 巖松浦組

現場担当者: 高田 博(現場代理人)

TEL: 080-8348-9135

現場事務所: 大津市上田上桐生町地先

TEL・FAX: 077-549-0322

**完成済み**

## 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。  
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

### 【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


### 【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前




(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。



工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。



【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12  
事業本部 TEL 077-524-6152

