

大津信楽線付替工事ニュース

令和元年10月10日



パツパツは
QRコードを読み込
み大戸川の工
事事務所HPへ



工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年 2月28日
変更工期：～令和 元年12月26日

工事箇所位置図




現場位置図



工事進捗

9月末でアーチカルバート基礎工の支持杭打設が完了しました。
10月は、右岸側基礎工躯体コンクリートの完成を予定しています。



現場代理人から一言

難航していた支持杭の打設作業がようやく終わりました。
安全に少しでも早く工事が完了できるように努力します！！

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース


令和元年10月10日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

10月



補強土壁工(CAB-B)箇所

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、補強土壁工(CAB-B)1段目を施工中です。

【現在の作業】・補強土壁工工(1段目)設置 【今後の予定】・補強土壁工(2・3段目)路体盛土・支圧、摩擦プレート設置

補強土壁施工状況



過ぎやすくなりましたが、台風シーズンでもあるから雨・風に注意が必要だね。御安全に！



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3911
【FAX】 077-549-3911



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年10月10日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

10月




【工事の進捗】 A2橋台のH鋼親杭打設が完了しました。【今後の予定】 A1橋台の深礎工、A2橋台の床掘を行います。

A1橋台 深礎工

深礎工の施工を進めてまいります。深礎工の掘削部に転石や硬岩が発現した場合は、発破にて掘削を行います。その際は、県道16号線（県道 大津信楽線）を一時通行止め（5分程度）にて施工させていただきます。

作業状況




A2橋台 床掘・除去式アンカー

10月7日より床掘と除去式アンカーを右図のように1段目から4段目まで進めてまいります。

（床掘→木矢板設置→除去式アンカー）

12月初旬を目標に進めてまいります。

A2橋台側面



現場代理人のコメント

10月に入り台風等の影響により降雨が例年より多くなっています。また、10月中旬より深礎工にて発破を用いた掘削を行う予定です。一時通行止め等でご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株式会社
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100



大津信楽線付替工事ニュース



令和元年10月10日



バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

10月

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工期：令和元年8月31日～令和2年3月10日



(現場代理人のコメント) 9月30日より工事に着工いたしました。工事期間中ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

【現在の作業】伐採作業を行っています。【今後の予定】10月中旬より3次元起工測量を行い、その後掘削作業を開始します。

着工前

現在の状況



OhyAMA (株) 大山建設

現場事務所 大津市上田上牧町地先

電話・FAX 077-549-2587