

第2回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議WG 議事概要

1. 開催日時：令和5年6月12日（月）13:15～14:15

2. 開催場所：福井県庁2階中会議室

3. 出席者：福井県 土木部 理事 田中 秀樹
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 貴田 勝太郎

近畿地方整備局

道路企画官 川尻 竜也
福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○大野油坂道路事業等の進捗状況等について確認した。

（事業進捗について）

- ・大野油坂道路について、勝原～九頭竜区間の令和5年秋開通、九頭竜～油坂区間の令和8年春開通に向けた工事実施状況を確認。また、九頭竜～油坂区間について、工事課題として、新子馬巣谷橋下部工事の法面変状の現状や対策工事の報告があった。
- ・冠山峠道路について、令和5年内開通に向けた工事実施状況を確認。また、工事課題として、工事進入路が限定されている旨の報告があった。

（事業費監理について）

- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂）について、物価上昇による資機材及び労務費の上昇、トンネル施工中の変状・変位への対応や橋梁基礎掘削への変更により、事業費が増加する旨の報告があった。
- ・増額幅については、第6回中部縦貫自動車道事業費等監理会議において、福井県に報告することを確認。
- ・コスト縮減策の実施に向けて、国と福井県で連携して取り組んでいくことを確認した。

以 上