

第3回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議WG 議事概要

1. 開催日時：令和5年7月5日（水）11:00～12:00

2. 開催場所：福井県庁 6階大会議室

3. 出席者：福井県 土木部 理事 田中 秀樹
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 貴田 勝太郎

近畿地方整備局

道路企画官 川尻 竜也
福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○令和5年6月14日に開催された第6回中部縦貫自動車道事業費等監理会議において国が報告した内容について、県は、次の事項を確認し、390億円の増額がやむを得ないものであることを確認した。

- ・物価上昇による資機材費及び労務費の増について、建設資材単価や労務単価の伸び率や前回再評価で想定した資機材費・労務費等を確認した。
- ・トンネル施工中の変状・変位への対応による増について、現地や施工状況写真、増額の内訳等を確認した。
- ・橋梁基礎掘削の変更について、現地や施工状況写真、増額の内訳等を確認した。
- ・新子馬巣谷橋の工程について、工事上の課題はあるが、事業全体としては九頭竜・油坂間の令和8年春開通に向けて工事が推進していることを確認した。

○今後、WGにおいて次の内容に重点的に取り組むなど、事業費等の監理を徹底していくことを確認した。

- ・物価上昇等の最新の動向を注視するとともに、事業進捗や事業費について想定と異なる事象が確認された場合には速やかに情報共有する。
- ・国と県が連携して、コスト縮減の実現に向けて具体的に議論を進め、一日も早い全線開通に向けて取り組んでいく。

以 上