

## 第6回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議 議事概要

1. 開催日時：令和5年6月14日（水）10:00～10:30

2. 開催場所：福井県庁 7階特別会議室

3. 出席者：福井県 知事 杉本 達治  
          土木部長 高橋 伸輔  
          土木部理事 田中 秀樹  
          道路建設課長 砂村 秀成  
          高規格道路課長 貴田 勝太郎  
近畿地方整備局  
          局長 渡辺 学  
          道路部長 水野 宏治  
          福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○大野油坂道路事業の進捗状況等について確認した。

（事業進捗について）

- ・大野油坂道路について、勝原～九頭竜間の令和5年秋、九頭竜～油坂間の令和8年春の開通に向け、工事が進捗している。
- ・令和4年8月の大雨で法面にひび割れが発生した新子馬巣谷橋下部工事において、今後対策工事を実施。引き続き、自然災害等のリスクに留意しながら工事を推進していく。
- ・冠山峠道路について、令和5年内の開通に向け、工事が進捗している。
- ・工事進入路が限定されるという工事課題があり、工事進捗状況を引き続きモニタリングしていく。

（事業費監理について）

- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂）について、資機材費や労務費の上昇や、トンネル施工中の変状・変位や橋梁基礎掘削における硬岩出現に対応した工法変更により、令和元年の再評価時の想定と比較して、事業費が約390億円（約35%）増額する。
- ・想定と異なる事象が確認された場合はその都度WG等を通じて速やかに情報共有を行うなど、国と福井県が連携して、事業費等の監理を徹底する。コスト縮減に向けて、国と福井県が連携して取り組んでいく。

○福井県から以下の要請があった。

- ・今後、国からの報告内容の妥当性について、県としても確認させていただく。
- ・県と連携しながら、事業費等の監理を徹底していただきたい。
- ・国土強靱化予算の活用等により、地方財政負担を軽減していただきたい。
- ・本年秋の大野油坂道路（勝原～九頭竜間）について、早めに開通日を明らかにしていただきたい。
- ・冠山峠道路の年内全線開通、令和8年春の大野油坂道路（九頭竜～油坂間）開通について、工事の安全確保を前提に、一日も早く実現していただきたい。

以 上