


2巡目(令和元年度～令和5年度)点検計画(各構造物)

○ 京都府における、令和元年度～令和5年度までの各構造物点検計画は、橋梁15.9%～24.9%、トンネル12.8%～22.5%、道路附属物等11.4%～30.6%となっており、概ね2割前後となっている。令和3年度には、橋梁2,807橋・トンネル24本・道路附属物等161基の点検を実施する予定。

＜各構造物の令和元年度～令和5年度の点検予定＞

| 道路施設 | 管理施設数 | 点検計画数 | | | | | | 点検計画割合(%) | | | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| | | R1 実施済 | R2 実施済 | R3 | R4 | R5 | 計 | R1 実施済 | R2 実施済 | R3 | R4 | R5 | 計 |
| 橋梁 | 13,398 | 2,158 | 2,980 | 2,807 | 3,388 | 2,248 | 13,581 | 15.9% | 21.9% | 20.7% | 24.9% | 16.6% | 100.0% |
| トンネル | 183 | 42 | 42 | 24 | 39 | 40 | 187 | 22.5% | 22.5% | 12.8% | 20.9% | 21.4% | 100.0% |
| 道路附属物 | 598 | 75 | 186 | 161 | 69 | 116 | 607 | 12.4% | 30.6% | 26.5% | 11.4% | 19.1% | 100.0% |



※R3.3末現在、管理施設数はR2年度末施設数。

※点検計画は予定であり、見直し等により変更となる場合があります。


※管理施設数と点検計画数は新設・廃止・移管・R3-5で複数回点検などがあるため、数量は合わない場合があります。

2巡目(令和元年度～令和5年度)点検計画(橋梁)

○ 京都府における、令和元年度～令和5年度までの橋梁点検計画は、1割以上～3割以内となっており多少の偏りがあるが、各管理者とも概ね2割前後となっている。
令和2年度には、各管理者とも2割程度の点検を実施する予定。

＜各構造物の令和元年度～令和5年度の点検予定＞

| 道路施設 | 管理施設数 | 点検計画数 | | | | | | 点検計画割合(%) | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| | | R1 実施済 | R2 実施済 | R3 | R4 | R5 | 計 | R1 実施済 | R2 実施済 | R3 | R4 | R5 | 計 |
| 国土交通省 | 848 | 123 | 216 | 159 | 187 | 163 | 848 | 14.5% | 25.5% | 18.8% | 22.1% | 19.2% | 100.0% |
| 高速道路会社 | 549 | 101 | 119 | 132 | 109 | 114 | 575 | 17.6% | 20.7% | 23.0% | 19.0% | 19.8% | 100.0% |
| 京都府 | 2,250 | 489 | 448 | 486 | 471 | 351 | 2,245 | 21.8% | 20.0% | 21.6% | 21.0% | 15.6% | 100.0% |
| 京都市 | 2,812 | 561 | 617 | 459 | 745 | 426 | 2,808 | 20.0% | 22.0% | 16.3% | 26.5% | 15.2% | 100.0% |
| 市町村 | 6,939 | 884 | 1,580 | 1,571 | 1,876 | 1,194 | 7,105 | 12.4% | 22.2% | 22.1% | 26.4% | 16.8% | 100.0% |
| 合計 | 13,398 | 2,158 | 2,980 | 2,807 | 3,388 | 2,248 | 13,581 | 15.9% | 21.9% | 20.7% | 24.9% | 16.6% | 100.0% |



※R3.3末現在、管理施設数はR2年度末施設数。

※点検計画は予定であり、見直し等により変更となる場合があります。

※管理施設数と点検計画数は新設・廃止・移管・R3-5で複数回点検などがあるため、数量は合わない場合があります。