

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画(令和元年5月版)の進捗状況

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考																																											
							全体	H30年度迄 ※2	R年度【計画】	全体	H30年度迄 ※2	R年度【計画】	H30年度迄	R1年度見込																																												
I 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	2.69億円	2.69億円	13.5km	6.97km	2.04km	8%	16%	H30年度迄には、整備不要箇所4.88kmを含む。舗装工事は、後年に実施予定																																										
																	①	2	県道中河内木之本線(道路補修)	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防止柵の補修	0.31億円	1.50億円	168m	0m	168m	2箇所	2箇所	H29年度に試行的な対策を実施し、その効果を検証中																											
	歩車道境界ブロックの補修																																																									
	落石防護対策																																																									
	道路排水対策																																																									
	消雪施設整備																																																									
	②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	舗装修繕	追加的事業費の内数	0.01億円	0.04億円	1,800m2	160m2	1,800m2	20%	100%																																											
																	②	2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	路肩補修	0.29億円	0.00億円	0.49km	0.00km																															
	②	3	市道菅並線	菅並	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	側溝改修	2.93億円	0.65億円	0.88億円	0.06km	0.00km	0.06km	22%	52%	R元年度は落石雪崩対策のための迂回路を実施																																										
																	②	4	市道丹生小谷線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	調査・設計・更新																																		
																				消雪施設整備	摺墨			仮設工事																																		
																				落石雪崩対策	摺墨			土砂流出対策																																		
	②	5	市道西村線他	上丹生	長浜市<滋賀県で調査中>	H30年度～	消雪施設の水源に関する調査																																																			
②																	6	市道下丹生上丹生線	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	消雪施設整備	0.55km	0.00km	0.33km	5,700m2	1,600m2	300m2																														
	舗装修繕																																																									
高時川の整備	④	1	高時川の河川改良	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(国交付金を含む)	H29年度～	河川改修の詳細設計等		0.67億円	1.90億円	0m	0m				木之本支所管内における高時川全体の予算を示す。																																										
																	④	2	高時川の維持管理	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)	0.66億円	0.24億円	8,010m3	2,200m3	20m	110m																													
	護岸補修																																																									
	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	維持管理に配慮した河川堤防の修繕	0.00億円	0.05億円	0m	0m																																																	
	⑤	1	瀬切れ対策(魚類の一時避難場所及びみお筋の確保)	高時川	滋賀県(国交付金を含む)	H29年度～	局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確保のための施設設置(試行)		0.41億円	0.52億円	0箇所	1箇所																																														
安心・安全な生活のための環境整備															⑥	1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	東野	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	消雪施設整備の調査・設計								落石雪崩対策のための迂回路として整備																												
	⑥	2	生活関連施設等の整備	消雪施設整備	菅並	水資源機構	R元年度～	舗装修繕等	追加的事業費の内数	0.00億円	0.02億円	1箇所	0箇所	1箇所																	0%	100%																										
																																	⑥	3	生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	摺墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	用水路の調査																		
																																															⑥	4	生活関連施設等の整備	用水路改修	中之郷	地域の取組を国が支援	R元年度～	まちづくり研究会で具現化に向け議論				
II 自然・文化・歴史を活かした地域振興	⑪	1	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原	水資源機構	R元年度～	ダムサイト左岸横坑・立坑閉塞	追加的事業費の内数	0.00億円	0.01億円	640m	0m	580m	0%	91%	進捗率は、整備量ベース																																										
																	⑪	2	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	道路整備に合わせ実施	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む	38箇所	25箇所	4箇所	66%	76%	進捗率は、整備量ベース																												
																															⑪	3	余呉湖周辺等の観光振興の検討	下余呉、川並ほか	地域の取組を国が支援	R元年度～	まちづくり研究会で具現化に向け議論																					
																																											⑬	1	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	地域資料のリスト作成									
III 水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭	1	買収用地以外の山林(残存山林)への対応	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	地番図の地権者確認																																																			
																	⑭	2	買収用地の対応及び買収用地の境界明示	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並	水資源機構	R元年度～	買収用地の取扱いに関する協議調整																																			
	⑭	3	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	R元年度～	先例地視察の実施及び整備内容の再調整	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む	7箇所	0箇所	0箇所	0%	0%	進捗率は、整備量ベース																																												
															⑭	4	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備	2.56億円	0.35億円	13.0km	10.6km	0.10km	82%	82%	進捗率は、整備量ベース																													
	⑭	5	付替県道妙理谷工区の取扱いの検討	菅並	整備局・滋賀県・水資源機構で検討中	R元年度～	取扱い方針について関係機関で協議	追加的事業費の内数																																																		
															⑮	1	発生土受入地の利活用策の検討	半明、北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部受入地、北海道受入地について、利活用方法を検討中	追加的事業費の内数																																				

※1 R元年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
 ※2 H30年度迄の事業費、整備量は、H30年度迄の実績値をもとに集計している。
 ※3 進捗率は、事業費ベースで算出している。