

今年度も引き続き、九尾ダムと川迫ダムの堆積土砂を掘削し、水谷土捨場へ搬出する予定。搬出量については計画中（5月末現在）。

令和2年度 堆積土砂除去計画および実績 (千m³)



ダム名	除去量 (千m ³)		備考
	計画	実績	
川 迫	5.0	5.0	当社、水谷土捨場へ搬出
九 尾	30.0	20.5	20.5千m ³ のうち、19.5千m ³ (国：10千m ³ 、当社：9.5千m ³) 紀伊山系直轄砂防事業 (冷水山腹工) に流用、1千m ³ は奈良県が搬出、処分

各ダムの堆積土砂量 (千m³)


ダム名 \ 年度	H28	H29	H30	R1	R2	差 (R2-R1) (瀬戸R1-H28)
	川 迫	940	935	958	942	
九 尾	766	737	741	705	653	-52
旭	981	992	1022	1019	1033	14
瀬 戸 ^{※1}	385	-	-	407	-	22

※1 瀬戸ダム：H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、R4年度に測量実施）

九尾ダム・川迫ダムの堆積土砂状況



九尾ダムの堆積土砂対策状況（R2年度）



●No.6付近状況
堆積土砂除去前（上流から撮影）



●No.6付近状況
堆積土砂除去後（上流から撮影）

