





北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況（令和5年6月中旬時点）

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



①戸牧地区






②佐野地区



北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況（令和5年6月中旬時点）

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



③上佐野地区



佐野トンネルでは、当初想定より地山状況が悪く補助工法などの追加施工が必要となりましたが、現在坑口から約160m付近まで掘削が進んでいます。今後も安全に配慮しながら工事を進めていきます。

④上佐野地区



橋梁の橋台や車の落下を防止するための壁高欄のコンクリート打設及び型枠の解体に加え、足場の解体や場内の片付けも完了しました。