





北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況 (令和5年7月下旬時点)

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



① 戸牧地区



細見川橋(A)の上部工事が完成しました。また、北側ではチェーン脱着場(B)やONランプ橋部(C)の路体盛土工、路床盛土工が完了しました。現在はONランプ橋部(C)の上部工事を行っております。




② 佐野地区



現在は、佐野橋の上部工事を行っております。

北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況 (令和5年7月下旬時点)

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



佐野トンネルでは、当初想定より地山状況が悪く時間を要しましたが、無事、7月14日(金)14時に実貫通し、現在は延長174mの掘削がすべて完了いたしました。今後、トンネルの本体の重要な部分である覆工コンクリートを打設していきます。



橋梁の橋台や車の落下を防止するための壁高欄のコンクリート打設及び型枠の解体に加え、足場の解体や場内の片付けも完了しました。