




北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況 (令和5年10月上旬時点)

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



① 戸牧地区



細見川橋 (A) の上部工事が完成しました。また、北側ではチェーン脱着場 (B) の掘削工が完了しました。現在はONランプ橋部 (C) の上部工事を行っております。




② 佐野地区



現在は、佐野橋の上部工事を行っております。

北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況 (令和5年10月上旬時点)

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年秋開通予定



佐野トンネルでは、当初想定より地山状況が悪く時間を要しましたが、無事、7月14日(金)14時に実貫通し、掘削がすべて完了いたしました。現在は、トンネル底面の逆アーチ型の覆工部分(インバート)の掘削・鉄筋組立を行っております。



夜間通行止めを実施し桁の架設とボルトによる本締めが完了し、現在は足場の設置や鉄筋組立を行っております。

