

## 窪田遊水地工事ニュース

## 大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】



## 工事概要

令和6年4月以降も継続

- 均しコンクリートを打設し、足場・鉄筋組立を行っています。
- 川表側は仮締切工を行っています。完了後は堤体掘削・地盤改良を行います。

## お知らせ

川表地盤改良後は、川裏同様に遮水矢板を打設し、均しコンクリートを打設します。3月からは川表と川裏を同時に樋門本体の施工を行います。

また、西名阪自動車道アンダーの道路拡幅工事着手のため、堤防天端道路の通行止めを実施させていただいております。



## 工事の流れ

樋門本体コンクリートの2月の打設は、下図のとおりです。  
均しコンクリートの上に樋門本体の位置確認を行いながら、鉄筋・型枠・コンクリート打設を順次実施。

均しコンクリート型枠組立完了（1月22日時点）




鉄筋組立状況（2月20日時点）



大和川（川表側）

窪田遊水地（川裏側）



凡例

- : 2月下旬打設予定
- : 2月下旬打設予定



可とう継手

2月2日状況



仮締切

2月20日状況



2月20日時点

【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課  
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号  
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所  
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8  
TEL / 0745-73-6571