

大津信楽線付替工事ニュース



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新3号橋工事(大戸川の上空40mを横断する長さ267mの橋梁上下部工事です。)

平成29年11月9日



「34° 56' 201.711の世界へご招待」

11月18日(土)土木の日に「34° 56' 201.711」と題して、新3号橋イベントを開催します。

新3号橋は、大戸川ダム建設に伴い水没する県道大津信楽線の付替道路の一部で、ダム建設の準備工事として実施しています。見出しの「34° 56' 201.711」は、「北緯34度56分・標高201.711m」となる橋の上の地点のことで、工事期間中の今だけ橋の上からの景色をご覧いただけます。また、普段歩くことのできない橋桁の内部を歩くこともできます。

“今だけ”の新3号橋をお楽しみください♪



工事の進捗状況(航空写真)や河川ライブカメラは、右記のホームページからご覧になれます。施工の動画や職員によるツイッターなど、現場情報満載のホームページをお楽しみください。

大津信楽新3号橋 川田建設
アップロード動画

工事進捗状況①-②97
視聴回数 3回・1日前

立命館大学「現場学習」②97.10
視聴回数 156回・2週間前

空撮②92.17
視聴回数 76回・4か月前

YouTube

河川ライブカメラ

OSAKA-KANSAI/JAPAN
EXPO 2025
World Expo 2025
Candidate



川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103
FAX : 077-549-0109

携帯からは、こちらのQRコードを読み込んでください。HPにつながります。

大津信楽線付替工事ニュース

平成29年11月9日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事箇所位置図



工事名:大津信楽線新7号橋下部工工事 (大戸川右岸側の橋梁の橋台と橋脚を2基施工します)

現場全体写真および施工箇所別作業状況



お知らせ
11月下旬より 発破作業に伴い、1日最大3回、1回5分程度の一時通行止めを行います。御協力よろしくお願いします。



株式会社 桑原組 大津信楽線新7号橋作業所

現場事務所: 滋賀県大津市上田上桐生町桐生辻バス停裏

TEL:077-549-1139 FAX:077-549-1152



大津信楽線付替工事ニュース

平成29年11月9日



パツカバ-は
QRコードを読み
取り大戸川がム工
事事務所HPへ



工事名：大津信楽線新6号橋下部その他工事
(付替県道新6号橋の橋台を2基施工します。橋台を施工するための工所用仮橋26mを施工します。)



発破後の内部状況



発破時の安全確認のため振動計を設置します



飛散防止の防爆シート設置



火薬装薬作業中



モルタル吹付け作業



モルタル吹付け完了



10月の進捗はここまで

【11月の作業内容】
今後、掘削床付け、杭を支える地盤強さの確認を行い、鉄筋を組み立て、コンクリートを投入し深礎杭の完成となります。

【今月の工事進捗】
A1橋台＝深礎杭を2本施工中です。後2本の深礎杭も12月初旬の完成を目指しています。
A2橋台＝引き続き掘削作業中ですが、手強い硬い岩盤が出てきて難航しています。

【今後の予定】
A1橋台、A2橋台共に継続して掘削作業と深礎杭施工に伴う発破作業を行います。
引き続き発破作業による県道16号の一時通行止めをさせていただきます。



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町
【電話】 077-545-3171
【FAX】 077-549-1355

引き続き発破作業時の一時通行止めにご協力をお願いいたします。



大津信楽線付替工事ニュース

平成29年11月9日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名

大津信楽線新5号橋下部その他工事
(付替県道 新5号橋の橋台を2基施工します。道路掘削部の法面を補強します。)



現場位置図



作業状況（掘削作業）：まず、重機を上に乗せて、山肌を切り落とし整形してゆきます。

8号切土工 伐採終了

作業通路作成中

最上段で作業中

