

大津信楽線付替工事ニュース

令和元年 6月18日



パソコンはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

当初工期：平成30年 3月29日～平成31年 2月28日

変更工期：～令和 元年12月26日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)



工事箇所位置図



現場位置図



工事進捗

工事施工中に当工事で掘削した法面内の転石に滑動がみられたため、工事を一時中断し、落石対策及び法面保護対策を行っています。



法面保護工 (鉄筋挿入+受圧板設置)

30～40本の鉄筋を掘削法面に打込み、地盤を安定させます。受圧板と一体化させることで法面保護を行います。

落石対策工 (根固め工)

不安定な転石の下部をコンクリートで充填し、落石を防ぎます。

大津信楽線付替工事ニュース

令和元年06月18日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

6月



大津信楽線桐生地区道路改良その他工事の施工状況は作業足場組立及び補強土壁工をしております。
【現在の進捗】・作業足場組立・転石ロープネット設置 【今後の予定】・補強土壁工及び作業足場組換え
【ロープネット及び足場写真】



大きな転石をワイヤーロープで固定して作業を行いました。



急勾配・転石で足下が不安定な場所ですが、工夫してしっかりした足場を設置しています。

いよいよメイン
工種だね。梅
雨時期だから
雨養生に細心
の注意が必要
だね。



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3911
【FAX】 077-549-3911

