



写真-3:轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称) (3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216.0m)の上部工事を進めています。
- ・P1橋脚(西側)は3ブロック、P2橋脚(東側) 2ブロック張り出しました。



写真-4:浅見1号橋(仮称)

- ・浅見1号橋(仮称) (PCポータルラーメン橋 橋長約24.5m)の工事に取りかかりました。
- ・橋台の基礎工には深さ約10mの場所打杭を8本ずつ施工します。5月末現在、場所打杭の施工は完了しました。
- ・今後は橋台の本体を施工していきます。