

★轟4号橋の中央閉合の時期は11月の予定です。



P1橋脚(西側)



P2橋脚(東側)



定点写真-③: 轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称)
3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216m
- ・張出し状況
P1橋脚(西側): 10/11ブロック(35.5m)
P2橋脚(東側): 8/11ブロック(27.5m)
※張出しは柱頭部からの長さ
- ・上部工事の状況
P1橋脚は9月中、P2橋脚は10月中旬に張出し完了予定です。中央閉合は11月中の予定です。

写真-④: 永平寺IC

