

★轟4号橋のA2橋台躯体の施工に取りかかりました。

■位置図



■平面図



定点写真-①  
浅見1号橋(仮称)



定点写真-②  
永平寺IC



P1橋脚(西側)



P2橋脚(東側)



定点写真-③:轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称)  
3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216m
- ・上部工事の状況  
橋梁中央部の施工が完了したため、ブロックを張り出すための設備を撤去しました。
- ・下部工事の状況  
橋台躯体、深礎杭の施工を進めています。

A2橋台(東側)



P1橋脚




写真-④:轟2号橋(仮称)

- ・轟2号橋(仮称)の状況  
直径6.5mの大口径深礎杭を施工しています。  
一つの橋脚につき一本施工します。

完成 ■ 施工中 ■ 未着手 ■

永平寺大野道路 (永平寺IC～上志比IC) 工事状況

(表示は本橋部分の進捗を表したものです)  
(構式図のため現場状況と一致しない場合があります)



設備等  
舗装