

# 五合橋交差点バリアフリー化

## 五合橋歩道橋エレベーター設置工事工程表（予定）

工 種	平成25年度												平成26年度									備 考		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2
地元説明						☆																		
交差点・歩道橋改良工事				占有物件移設 △			交差点改良工事						歩道橋改良工事											
エレベーター建物工事					公告 8/23 ◇		開札 10/7 □ (不調)			再公告 1/14 ◇	再開札 2/27 □		建物外壁工事											
エレベーター機械設備工事							契約 11/1 △																	
歩道橋改良工事																								高欄取替工事

※エレベーター建物工事は10月7日に開札を行ったが、不調となり契約に至らなかったため、再度、工事発注手続きを実施中。

※本工程表は、工事発注手続き段階における想定工事工程であるため、再度不調となった場合は工程が変更となる。

※工事契約後、請負業者との詳細な検討により、工程、施工順序が変更される場合がある。