

直轄河川重要水防箇所個別調書(要注意)

事務所名: 福知山河川国道事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右 岸の 別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地点名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする 流量 m ³ /s	⑩ 対象とする流量を 現況河道に流した 時の水位 (T.P. m)	⑪ 現堤防高 (T.P. m)	⑫ 計画堤防 余裕高 (m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
	由良川	左	新堤防	要注意	福知山市大江町北有路	21.8 ~ 22.1	186	5,800	13.38	14.17	1.5	舞鶴	21.8k
	由良川	左	旧川跡	要注意	福知山市荒河	34.2 ~ 34.4	253	5,600	18.53	21.02	1.5	福知山	34.2k
	由良川	左	旧川跡	要注意	福知山市荒河	34.6 ~ 34.8	230	5,600	18.62	20.86	1.5	福知山	34.6k
	由良川	左	旧川跡	要注意	福知山市荒河～寺町	35.6 ~ 36.6	1,104	5,600	19.69	21.79	1.5	福知山	35.6k
	由良川	左	新堤防	要注意	福知山市川北	38.8 ~ 40.9	1,550	4,200	21.97	24.37	1.5	福知山	38.8k
	由良川	左	旧川跡	要注意	福知山市興～綾部市高津町	44.4 ~ 44.6	212	4,200	29.23	30.51	1.5	福知山	44.4k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市小貝町～大島町	45.2 ~ 46.6	1,229	4,200	30.29	31.21	1.5	福知山	45.2k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市大島町～延町	47.0 ~ 47.8	934	4,200	33.24	34.41	1.5	福知山	47.0k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市延町	47.9 ~ 48.4	481	4,200	34.85	36.20	1.5	福知山	48.0k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市青野町	49.8 ~ 50.0	181	4,100	38.59	39.96	1.5	福知山	49.8k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市青野町	50.2 ~ 50.4	187	4,100	39.28	40.70	1.5	福知山	50.2k
	由良川	左	旧川跡	要注意	綾部市青野町～並松町	50.6 ~ 52.6	1,504	4,100	40.12	41.93	1.5	福知山	50.6k
	左岸 計						8,051	延長合計					
							1,892	延長合計から重複分を控除					
	由良川	右	新堤防	要注意	舞鶴市下東～上東	6.0 ~ 6.7	824	7,200	6.41	7.59	1.5	舞鶴	6.0k
	由良川	右	新堤防	要注意	舞鶴市三日市	8.9 ~ 10.0	986	6,900	8.26	8.97	1.5	舞鶴	9.0k
	由良川	右	旧川跡	要注意	福知山市池部	33.2 ~ 33.4	251	5,600	18.16	20.51	1.5	福知山	33.2k
	由良川	右	新堤防	要注意	福知山市川北	40.0 ~ 41.3	1,076	4,200	24.13	25.57	1.5	福知山	40.2k
	由良川	右	旧川跡	要注意	綾部市小貝町	45.3 ~ 45.4	92	4,200	30.65	31.80	1.5	福知山	45.4k
	由良川	右	旧川跡	要注意	綾部市小貝町	45.5 ~ 45.6	38	4,200	31.00	32.05	1.5	福知山	45.6k
	右岸 計						3,267	延長合計					
							474	延長合計から重複分を控除					

⑨～⑪の値は、⑭備考における地点の値である。

直轄河川重要水防箇所個別調書(要注意)

事務所名: 福知山河川国道事務所

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右 岸の 別	④ 種別	⑤ 重要度	⑥ 地点名	⑦ 距離杭	⑧ 延長 (m)	⑨ 対象とする 流量 m ³ /s	⑩ 対象とする流量を 現況河道に流した 時の水位 (T.P. m)	⑪ 現堤防高 (T.P. m)	⑫ 計画堤防 余裕高 (m)	⑬ 担当 出張所	⑭ 備考
	土師川												
	左岸	計					—						
	土師川	右	旧川跡	要注意	福知山市土師宮町	0.2 ~ 0.6	398	2,000	21.30	23.39	1.5	福知山	0.2k
	土師川	右	旧川跡	要注意	福知山市土師新町~土師	1.6 ~ 2.3	783	2,000	21.86	24.30	1.5	福知山	1.6k
	右岸	計					1,181	延長合計					
							261	延長合計から重複分を控除					
	事務所	計					12,499	延長合計					
							2,627	延長合計から重複分を控除					

⑦距離杭は範囲を示したものであり、⑧の実延長とは異なる。