



写真-③:白谷川橋(仮称)

①A1橋台
直径3m、長さ約27mの深礎杭を4本施工します。

②A2橋台
高さ約20mの橋台の鉄筋を組み立てています。

写真-④:大野東IC橋(仮称)

・工事状況
国道158号を跨ぐ、インターチェンジの橋の施工に取りかかりました。
橋梁下部工の場所打杭を施工します。

